



แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

งานนโยบายและแผน
เทศบาลตำบลบ้านยาง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลบ้านยาง

อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ การขยายเขตไฟฟ้า ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน และลานกีฬา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	กองช่าง	-
๒	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ (สาย ๑๐) ถนนรอบหมู่บ้าน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๓๒๒,๐๐๐	๓๒๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๖ ม.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๑๕ ก.พ. ๖๗
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๓ บ้านหนองม่วง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๗ ก.พ. ๖๕ สิ้นสุด ๖ เม.ย. ๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สาย ๑๐) บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓ ถนนกว้าง ๔ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๗
๕	ขุดลอกสระเก็บน้ำ (หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตู) พื้นที่ปากบ่อประมาณ ๖,๒๐๐ ตรม. ลึกเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๓๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๔๒๘,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๘ ก.ค. ๒๕๖๗
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (๔) บ้านหนองเข็ก หมู่ที่ ๕ ถนนกว้าง ๔ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ไหล่ทางดินถม ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๗ ก.พ. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๖ เม.ย. ๒๕๖๗
๗	ขุดลอกสระเก็บน้ำ (หมู่ที่ ๖ บ้านหินแร่) พื้นที่ปากบ่อประมาณ ๕,๓๐๐ ตรม. ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๙,๒๓๗ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สายบ้านห้วยผักหนาม - บ้านหนองตุ) ถนนกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๗
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (๕) บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙ ถนนกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร ไหล่ทางดินถม ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๓ ก.พ. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒ เม.ย ๒๕๖๗
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (๘) บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙ ถนนกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร ไหล่ทางดินถม ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๗๙,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๓ ก.พ. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒ เม.ย ๒๕๖๗
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (๑๓) บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙ ถนนกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๓ ก.พ. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒ เม.ย ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (๖) บ้านหนองนกเปิด หมู่ที่ ๙ ถนนกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร ไหล่ทางดินถม ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๓ ก.พ. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒ เม.ย ๒๕๖๗
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ้านหนองคู่-ตำบลโคกสะอาด) ถนนกว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ไหล่ทางดินถม ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๗
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย บ้านหนองคู่ หมู่ ๑๐ – บ้านอ้อ หมู่ ๑๓) ถนนกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๘๖ เมตร ไหล่ทางดินถม ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๒,๗๖๙,๐๐๐	๑,๙๘๗,๐๐๐	๗๘๒,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ถนนกว้าง ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร	ดำเนินการแล้ว	๑,๕๗๓,๐๐๐	๑,๐๗๕,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๔ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒ มิ.ย. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	ไหล่ทางดินถม ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด						
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย (๕) ช่วงที่ ๒ บ้านหนองม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ถนนกว้าง ๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ไหล่ทางดินถม ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๖๖,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๗ ก.พ. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๖ เม.ย. ๒๕๖๗
๑๗	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สาย ๒) บ้านหนองตาต-บ้านหนองม่วง หมู่ ๓ ถนนกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๘	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สาย ๑๐) ไปศิลาพาร์ม บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗
๑๙	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก(สาย ๑๑) บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔ ถนนกว้าง ๔ เมตร	ดำเนินการแล้ว	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด						
๒๐	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก (สาย ๑)บ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ถนนกว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด	ดำเนินการแล้ว	๔๔๕,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านอ้อ หมู่ ๑๓ - บ้านหนองคู หมู่ ๑๐) ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐-๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการแล้ว	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้านนางอำพร พูลเพิ่ม) ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทาง ๐-๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการแล้ว	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๑,๖๐๐	๒,๔๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖ (สายทางหน้าวัดศิริวิชัยวิทยาราม) ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐-๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการแล้ว	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๙ ส.ค. ๒๕๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙ (ซอยข้างวัด) ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐-๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการแล้ว	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๘,๖๐๐	๔๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๗
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกดู หมู่ที่ ๔ (สายทางบ้านนางสาวจันทร์เพ็ญ บุบพันธุ์) ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ๐-๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการแล้ว	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ (ต่อเทศบาลบัญญัติ ปี ๒๕๖๖) ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	ดำเนินการแล้ว	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทาง ๐-๐.๕๐ เมตร						
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๗ (ซอยบ้านยายแมว) ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทาง ๐-๐.๕๐ เมตร	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗
๒๙	ติดตั้งถังเก็บน้ำรูปทรงแป้นขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลิตร หอถังสูง ๒๕.๐๐ เมตร บ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณข้างสระหนองก้านเหลือง)	ดำเนินการแล้ว	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗
๓๐	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑๖ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗
๓๑	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองตู หมู่ที่ ๑๐ และบ้านหนองคูน้อย หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๑๖ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๗
๓๒	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านห้วยผักหนาม หมู่ ๗ และบ้านอ้อ หมู่ ๑๓ จำนวน ๑๐ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๓	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖ และบ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๒ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๗
๓๔	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองเชือก หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๐ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗
๓๕	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโสกตู หมู่ที่ ๔ และบ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑๖	ดำเนินการแล้ว	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗
๓๖	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๐ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑ พ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗
๓๗	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑ และบ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑๕ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗
๓๘	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒, บ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ และบ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๖ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๗
๓๙	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง บ้านโสกตู หมู่ ๔ – บ้านหนองตาต หมู่ ๑๔ จำนวน ๘ จุด	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔๐	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง บ้านหินแร่ หมู่ ๖ – บ้านหนองนกเป็ด หมู่ ๙ จำนวน ๘ จุด	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗
๔๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง บ้านหนองยาง หมู่ ๑ – บ้านยาง หมู่ ๑๕ – บ้านหนองเชือก หมู่ ๕ – บ้านหนองอ้อ หมู่ ๘ จำนวน ๘ จุด	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗
๔๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง บ้านหนองม่วง หมู่ ๓ – บ้านม่วงเหนือ หมู่ ๑๒ – บ้านหัวขัว หมู่ ๒ – บ้านหัวขัวใหม่ หมู่ ๑๗ – บ้านอรุณพัฒนา หมู่ ๑๑ จำนวน ๘ จุด	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗
๔๓	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง บ้านห้วยผักหนาม หมู่ ๗ – บ้านหนองตู หมู่ ๑๐ – บ้านอ้อ หมู่ ๑๓ – บ้านหนองตื้น้อย หมู่ ๑๖ จำนวน ๘ จุด	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๗
๔๖	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองตาต บ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว	๘๒,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗
๔๗	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ (จุดที่ ๑) บ้านโสกตู หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒ พ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔๘	โครงการขุดลอกลำห้วยประตู บ้านหนองดู่ น้อย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว	๘๑,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗
๔๙	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว	๖๕,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย ๑๖) บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว	๙๐,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๗
๕๑	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ (จุดที่ ๒) บ้านโสกดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว	๕๘,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒ พ.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗
๕๒	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑๒ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗
๕๓	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองดู่ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๐ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗
๕๔	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์บ้านหนองดู่ น้อย หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๖ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗
๕๕	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านห้วยผักหนาม หมู่ ๗ จำนวน ๖ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕๖	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์บ้านหินแร่ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๔ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๕๗	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๔ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗
๕๘	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองเชือก หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๐ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗
๕๙	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโสกคู หมู่ที่ ๔ จำนวน ๘ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗
๖๐	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์บ้านหนองตาต หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๔ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗
๖๑	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๗
๖๒	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๐ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๗
๖๓	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านยาง หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๕ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖๔	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๒ และบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๑๔ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๗
๖๕	โครงการติดตั้งเสาไฟถนนและไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์บ้านอรุณพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๑๐ ต้น	ดำเนินการแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๗
๖๖	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง บ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๗ และบ้านอ้อ หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๘ จุด หรือกล้อง จำนวน ๑๖ กล้อง	ดำเนินการแล้ว	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗
๖๗	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง บ้านอรุณพัฒนา หมู่ ๑๑ จำนวน ๔ จุด หรือกล้อง จำนวน ๘ กล้อง	ดำเนินการแล้ว	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด	เริ่มต้น ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗
๖๘	ซ่อมแซมก่อสร้างกำแพงกันน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางหมู่ที่ ๑๕ (สายทางจากบ้านครูโก้ไปลำห้วยไผ่) ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการแล้ว	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	เริ่มต้น ๒ ก.ค. ๒๕๖๗ สิ้นสุด ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน [งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ดำเนินการแล้ว	๒๐๖,๔๐๐	๒๕๐,๘๐๐	๐	สำนักปลัด	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒	วัสดุเครื่องดับเพลิง	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓	วัสดุจรรยาจร	ดำเนินการแล้ว	๕๖,๔๐๐	๑๕,๐๐๐	๔๑,๔๐๐	สำนักปลัด	๒๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗

[งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการแล้ว	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๐,๘๓๔	๙,๑๖๖	สำนักปลัด	๑๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ไม่ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการแล้ว	๑๒๐,๐๐๐	๖๖,๕๙๔	๕๓,๔๐๖	สำนักปลัด	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐	๓๕,๘๘๕	๔,๑๑๕	สำนักปลัด	๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

แผนงานสังคมสงเคราะห์ [งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา ศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการ	ไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

[แผนงานงบกลาง]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว	๑๑,๔๑๒,๐๐๐	๑๐,๔๓๘,๒๐๐	๙๗๓,๘๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินการแล้ว	๖,๗๒๐,๐๐๐	๖,๒๓๗,๒๐๐	๔๘๒,๘๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรี	ดำเนินการแล้ว	๒๕๐,๐๐๐	๓๓๘,๒๕๒	๐	สำนักปลัด	๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ ประชาชนทั่วไป	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๓๔๗,๑๐๐	๐	สำนักปลัด	๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข [งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๒๐๐	๑๔,๘๐๐	สำนักปลัด	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒	โครงการบ้านยาง เติบ วัง เพื่อสุขภาพ	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการบ้านยางเมืองสะอาด	ยังไม่ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๑๗,๓๕๐	๑๒,๖๕๐	สำนักปลัด	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมการป้องกันโรค เอดส์ในเยาวชนตำบลบ้านยาง	ยังไม่ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	๕๓,๖๕๕	๒๖,๓๔๕	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗
๘	อุดหนุนงบประมาณสำหรับดำเนิน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ	๓๔๐,๐๐๐	-	๓๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

แผนงานงบกลาง [รายจ่ายตามข้อผูกพัน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๐ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗

(๒) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร [งานส่งเสริมการเกษตร]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการตลาดประชารัฐ	ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในตำบล	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๖๙๒	๐	สำนักปลัด	ธันวาคม ๒๕๖๗

[งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ	ยังไม่ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒	โครงการตามแนวพระราชดำริ	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๒๒,๕๓๒	๒๗,๔๖๘	สำนักปลัด	มีนาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
๕	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๘๓,๕๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยเทศบาลตำบล บ้านยาง	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๒๔,๖๐๐	๒๕,๔๐๐	สำนักปลัด	๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	ดำเนินการแล้ว	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	มีนาคม ๒๕๖๗
๒	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ AV จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ AV จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	มีนาคม ๒๕๖๗

[งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๑๕,๓๕๑	๑๔,๖๔๙	กองการศึกษา	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการแล้ว	๑,๑๕๘,๖๘๐	๑,๐๑๖,๗๒๒	๑๔๑,๙๕๘	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม (นม)	ดำเนินการแล้ว	๑,๓๑๐,๐๐๐	๙๘๕,๗๙๐	๓๒๔,๒๑๐	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
๕	อุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	ดำเนินการแล้ว	๒,๗๔๗,๐๐๐	๒,๖๖๙,๓๕๐	๗๗,๖๕๐	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

๔.๒ การส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ [งานกีฬาและนันทนาการ]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาประจำ ตำบลบ้านยาง	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๙๓	๐	กองการศึกษา	๑๙ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	-

[งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอย กระทง	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	๑๖๙,๙๙๕	๐	กองการศึกษา	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี บวงสรวงถวายสักการะวันแห่งชัยชนะ ของท้าวสุรนารี	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๖๒,๒๐๐	๐	กองการศึกษา	๓ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ่มข้าว ใหญ่	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษา	๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา เทศบาล และคณะผู้บริหาร	ดำเนินการแล้ว	๒๕๐,๐๐๐	๔๐๓,๗๐๒	๐	สำนักปลัด	๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้าง	ดำเนินการแล้ว	๘๐,๐๐๐	๓๐,๕๘๑	๔๙,๔๑๙	สำนักปลัด	๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาล	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ พบประชาชน	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๔๙,๗๕๕	๐	สำนักปลัด	๑๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการบริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๓,๓๙๒	๑,๖๐๘	สำนักปลัด	๑ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๔๘,๐๓๒	๐	สำนักปลัด	๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
๔	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่น ไทย	ดำเนินการแล้ว	๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑๘ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗

แผนงานงบกลาง [งบกลาง]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๑๖๙,๙๓๖	๐	สำนักปลัด	๑๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	ดำเนินการแล้ว	๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๓	เงินสำรองจ่าย	ดำเนินการแล้ว	๒๐๐,๐๐๐	๖๓๗,๐๑๗.๘๐	๐	สำนักปลัด	๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

[รายจ่ายตามข้อผูกพัน]

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ดำเนินการแล้ว	๗๗๑,๙๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

